



Ce document a été numérisé par le CRDP
d'Alsace pour la Base Nationale des Sujets
d'Examens de l'enseignement
professionnel

SESSION 2009

Code 09400 E

Certificat d'Aptitude Professionnelle

CARRELEUR - MOSAÏSTE

EPREUVE EP. 2

Réalisation d'ouvrages courants en carrelage

Durée : 14 h 00 – Coefficient : 8

**BAREME ET POINTS DE
CONTROLES**

BAREME DE CORRECTION	
Thèmes	Notes
Réaliser l'implantation de l'ouvrage.	/ 10
Réaliser des ouvrages complémentaires.	/ 25
Réaliser la chape + mise en place Tuyau PVC 100.	/ 25
Planter + réaliser la pose scellée horizontale.	/ 45
Jointoyer le sol.	/ 15
Planter + réaliser la pose collée verticale.	/ 40
Jointoyer la faïence.	/ 15
Nettoyer, ranger.	/ 10
Assurer la protection des personnes.	/ 15
TOTAL :	/ 200
Note :	/ 20

C.A.P. Carreleur - Mosaïste	Session 2009	BAREME	
Epreuve : EP 2 Réalisation d'ouvrages courants en carrelage	Coeff. : 8	Durée : 14 H	B 1 / 2

Barème de correction

N° du candidat :

TRAVAIL EVALUE		
Réalisation d'un WC		
Différents postes	Evaluation	Commentaires
<u>IMPLANTATION</u>		
- L'ouvrage est implanté de manière correcte	/ 10	
<u>REALISATION D'OUVRAGES COMPLEMENTAIRES</u>		
- Le respect des cotes extérieures 1,45 m et 1,10 m	/ 5	
- Le respect de l'équerrage.	/ 5	
- L'aplomb des trois angles extérieurs du béton cellulaire.	/ 5	
- La planéité des deux cloisons extérieures.	/ 5	
- Le traitement des joints de béton cellulaire.	/ 5	
<u>REALISATION D'UNE CHAPE MISE EN PLACE DE L'ELEMENT PVC</u>		
- Le mortier est correctement dosé.	/10	} En cours de réalisation
- L'ouvrabilité du mortier.	/5	
- L'élément PVC est correctement mise en place dans le respect du plan d'exécution.	/10	
<u>IMPLANTATION + POSE SCLEE</u>		
- Tracer correctement les axes.	/5	} En cours de réalisation
- Répartir uniformément les coupes.	/5	
- La technique utilisée est correcte.	/10	
- Il n'existe aucune balèvre, aucun décrochement.	/5	
- Le sol fini est de niveau.	/10	
- La planéité est respectée	/10	
<u>REALISATION DES JOINTS INTER CARREAUX</u>		
- Les joints sont lisses, réguliers et bien remplis.	/15	
<u>IMPLANTATION + POSE COLLEE</u>		
- Tracer correctement les axes.	/5	} En cours de réalisation
- Répartir uniformément les coupes.	/5	
- La technique utilisée est correcte	/10	
- Il n'existe aucun décrochement entre les carreaux et dans les angles.	/10	
- Il n'existe pas de balèvres.	/10	
<u>REALISATION DES JOINTS INTER CARREAUX</u>		
- Les joints sont lisses, réguliers et bien remplis.	/15	
<u>NETTOYER RANGER</u>		
- L'ouvrage et les abords sont propres et débarrassés	/10	
<u>ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES</u>		
- les vêtements de travail sont adaptés.	/5	} En cours de réalisation
- L'outillage est adapté et utilisé en toute sécurité	/10	
TOTAL/200	

C.A.P. Carreleur - Mosaïste	Session 2009	
EP 2 - Réalisation d'ouvrages courants en carrelage	Code 09400 E	B 2 / 2