

N° d'inscription : .....

**Fiche de contrat ~ Evaluation**

N° de cabine : .....

Compétences	On demande	On donne	On exige	On évalue
C3 - 02 Organiser son poste de travail	Respecter les règles de sécurité et d'hygiène.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Matériel propre.</li> <li>Vêtement de travail propre.</li> <li>Sol protégé et propre.</li> <li>Respect des méthodes d'exécution du travail.</li> </ul>	..... / 10
C3 - 02 Implanter Débiter Ajuster	Tracer l'emplacement de la cimaise. Poser la cimaise.	3ml de cimaise Colle néoprène	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimension respectée.</li> <li>Niveau : 1mm / m d'erreur admis.</li> <li>Coupes et raccordements sont nets.</li> <li>Collage correct.</li> </ul>	..... / 05 ..... / 05 ..... / 10
C3 - 10 Préparer les subjectiles	Enduire à l'passé les surfaces B - C.	½ f de Papier de verre n° 0. 1kg d'enduit mixte à laquer	La planéité finale est correcte pour une qualité de finition A.	..... / 50
	Poncer à l'eau les surfaces B.	1f d'abrasif à l'eau.	Absence de rayure, surépaisseur.....	..... / 15
C3 - 04 Décorer Harmoniser	Teinter la peinture brillante pour les surfaces B - D	1 L de peinture brillante. Colorants. Revêtements plastiques.	La teinte est pastel et en harmonie avec les revêtements.	..... / 15

Compétences	On demande	On donne	On exige	On évalue
C3 - 11 Appliquer des produits	Appliquer la peinture brillante de teinte pastel sur les surfaces B - D.	1 L de White spirit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réchappissage est correct.</li> <li>La couche est régulière et tendue (lisser à la brosse).</li> </ul>	..... / 15 ..... / 20
C3 - 14 Coller les revêtements muraux	Débiter, coller du revêtement plastique en soubassement E	2ml de revêtement plastique foncé  1ml de revêtement plastique clair.  300g de colle « Cégéstyl mural »	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les largeurs et l'ordre des bandes de revêtement sont respectés.</li> <li>le sens du revêtement est respecté.</li> <li>Les joints sont corrects et ont été effectués en coupe double.</li> <li>Le marouflage est correct.</li> <li>Les arasements et découpes sont nets.</li> <li>Le passage d'angle est conforme.</li> <li>Absence de trace de colle.</li> </ul>	..... / 05 ..... / 02 ..... / 20 ..... / 05 ..... / 10 ..... / 10 ..... / 03

<b>Total</b>	..... / 200
<b>Moyenne</b>	..... / 20