

# CORRIGE

**Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.**

N° d'inscription : .....

N° de cabine : .....

## Fiche de contrat ~ Evaluation

Compétences	On demande	On donne	On exige	On évalue	Compétences	On demande	On donne	On exige	On évalue				
C 3.1 Organiser le poste de travail	Installer le poste de travail		- Matériel propre - Vêtement de travail propre - Sol protégé et propre - respect des méthodes d'exécution	/5 /5 /5 /5	C 3.5.3 Poser des revêtements de sol collés	Poser et araser des dalles semi-flexibles 30x30	-14 dalles 30x30 -500 g de colle Cegecryl Super	- Les arasements sont nets  - Les obstacles sont contournés dans le respect des règles de pose  - Les surfaces environnantes sont respectées : * pas de traces d'outils de coupe * pas de taches de colle	/20  /20  /20  /20				
C 3.4.5 Poser des revêtements minces collés	Tracer l'emplacement de la frise, débiter, encoller, coller des revêtements muraux	-1 ml de frise -1/2 rouleau et 1/5 de rouleau de revêtement mural -500 g de colle cege'styl TDV	- La ligne directrice est verticale  - L'encollage est uniforme  - Le choix des outils est adapté à la pose du revêtement  - Le marouflage des lés ne fait pas apparaître de plis ni de cloques  - Les arasements sont nets, sans arrachements, retraits ou débords  - Les joints ne se chevauchent pas et ne sont pas en retrait  - Les coupes sont rectilignes, nettes, sans retrait et sans superposition	/5  /5 /5  /15  /20  /20  /30	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>TOTAL</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">/200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>MOYENNE</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">/20</td> </tr> </table>					<b>TOTAL</b>	/200	<b>MOYENNE</b>	/20
<b>TOTAL</b>	/200												
<b>MOYENNE</b>	/20												