

NOM : N° :

B.E.P.

INSTALLATEUR CONSEIL EN EQUIPEMENT ELECTROMENAGER

EPREUVE

EP1



PARTIE N°1

MISE EN SERVICE

FICHE EXAMINATEUR

DOSSIER A RENDRE EN FIN D'EPREUVE

CONTENU DU DOSSIER

Feuille N°2 : Questionnement
Feuille N°3 : Compte-rendu de mise en service

ACADEMIES DU GROUPEMENT NORD		CODE	DUREE	COEF.
BEP : INSTALLATEUR CONSEIL EN EQUIPEMENT ELECTROMENAGER		51 25507	1h	2
EPREUVE : EP1-PARTIE 1 Mise en service	EXAMINATEUR	SESSION JUN 2005	Page 1 sur 4	

FICHE EXAMINATEUR BAREME ET NOTATION DE LA MISE EN SERVICE

NOM : N° :

DEBALLAGE DEBRIDAGE ASSEMBLAGE :

- 1) **Que contrôlez-vous lors du déballage ?** /1
L'état esthétique (rayures, éclats de l'objet technique) /1
Les éléments à assembler (d'après la notice d'utilisation)
- 2) **Que faites-vous des éléments de bridage ?** /1
Stockage en prévision d'un éventuel transport (déménagement)
- 3) **Qu'assemblez-vous si nécessaire ?** /1
Le tuyau d'arrivée d'eau sur l'appareil
- 4) **Que vérifiez-vous ?** /1
La rigidité du sol (un plancher trop flexible peut poser des problèmes de déplacement de l'appareil à l'essorage) /1
La mise à niveau et la stabilité du lave-linge (pieds)

RACCORDEMENT :

- 5) **Que vérifiez-vous sur les installations fluidiques ?**

Sur l'arrivée d'eau :

- Si la pression est suffisante (1 à 10 bars) /1
La présence d'un joint d'étanchéité et l'étanchéité du raccordement /1

Sur la vidange :

- Présence d'un siphon pour éviter les retours d'odeur grâce à la garde d'eau et permettre un débouchage facile de la canalisation grâce au bouchon de dégorgement /2
Hauteur du raccordement selon constructeur (0,6 à 0,9 m) /1
(minimum pour éviter que le lave-linge se vidange seul, maximum pour que la pompe de vidange soit assez puissante) /1
Prise d'air au raccord /1

Sur l'alimentation électrique :

- La conformité de l'installation à la norme C 15-100 : /1
Présence d'une prise de courant deux pôles plus terre 16 A /1
Présence de fils électriques de 2,5mm² de section minimum /1
Présence d'un disjoncteur divisionnaire bipolaire 25A ou coupe-circuit à cartouche fusible 20A /1
Présence d'un interrupteur ou d'un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA /1
Présence et vérification de la liaison équipotentielle /1

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT :

- Le candidat doit s'assurer de la bonne fermeture du tambour et de la porte ou du hublot du lave-linge /2
Le candidat doit s'assurer du remplissage de la cuve /1
Le candidat doit s'assurer du chauffage de l'eau /1
Le candidat doit s'assurer de la rotation du tambour (sens alternés) /1
Le candidat doit s'assurer de la vidange /1
En fin de vérification le candidat doit fermer l'arrivée d'eau /1

MISE EN SERVICE : /25

COMPTE-RENDU DE MISE EN SERVICE : /5

ACADEMIES DU GROUPEMENT NORD		CODE	DUREE	COEF .
BEP : INSTALLATEUR CONSEIL EN EQUIPEMENT ELECTROMENAGER		51 25507	1h	2
EPREUVE : EPI-PARTIE 1 Mise en service	EXAMINATEUR	SESSION JUN 2005	Page 2 sur 4	

COMPTE-RENDU DE MISE EN SERVICE**Identification du client :**

Nom : Tel :
 Adresse.....

Identification de l'appareil :

Marque..... Désignation :
 Type et N° de série :

Conformité des installations :

Alimentation électrique : Etat conforme Etat non conforme

Remarques :

Alimentation en eau : Etat conforme Etat non conforme

Remarques :

Evacuation des eaux : Etat conforme Etat non conforme

Remarques :

Etat général de l'appareil : Etat conforme Etat non conforme

Défaut constatés :

Suite à l'intervention l'appareil :

Signature du client pour accord :

ACADEMIES DU GROUPEMENT NORD	CODE	DUREE	COEF
BEP : INSTALLATEUR CONSEIL EN EQUIPEMENT ELECTROMENAGER	51 25507	1h	2
EPREUVE : EPI-PARTIE 1 Mise en service	EXAMINATEUR	SESSION JUN 2005	Page 3 sur 4

<p>N'est pas mis en service Est mis en service Est retourné pour réparation Est retourné pour échange</p>	<p>Identification de l'intervenant Le :.../.../..... Nom :.....Signature : N° :..... Temps passé</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACADEMIES DU GROUPEMENT NORD		CODE	DUREE	COEF .
BEP : INSTALLATEUR CONSEIL EN EQUIPEMENT ELECTROMENAGER		51 25507	1h	2
EPREUVE : EPI-PARTIE 1 Misc en service	EXAMINATEUR	SESSION JUN 2005	Page 4 sur 4	