

CONTRAT D'ÉVALUATION

Evaluation	Exigences	Critères d'évaluation	Barème
Après le tracé de l'épure	PREPARATION		
	Epure, organisation du poste de travail	Une précision à ± 1 mm, une qualité du tracé propre et lisible	
	Cotes de fabrication des murs	Des longueurs, largeurs, diagonales ± 2 mm	
	Répartition des montants et traverses	Une précision à ± 1 mm sur les parallèles	
			/40
Pendant la préfabrication	PREFABRICATION		
	Respect des liaisons entre les montants et traverses	Une position et un nombre de pointes minimum par montant	
	Respect des liaisons entre les panneaux OSB et les montants, traverses/lisses	Une répartition des pointes suivant le D.T.U.	
	Respect de la liaison pré-cadre et structure d'ossature	Une position et un nombre de fixations suffisant	
			/60
Pendant et après le montage	LEVAGE - MONTAGE		
	Mise en œuvre des produits d'étanchéité	Suivant la norme pour les pare-pluie, feutre bitumineux, produit de jointoiement	
	Lever, poser, fixer les murs	Les moyens de mise en œuvre, stabilité de l'ouvrage, respect des consignes de sécurité	
	Lever, poser, fixer les pannes et les chevrons	Les moyens de mise en œuvre, stabilité de l'ouvrage, respect des consignes de sécurité	
	Correspondance avec les cotes du plan et/ou épure	Une précision à ± 2 mm, Longueur, largeur, diagonales, aplomb, niveau, alignement, jeu	
	Conformité du produit fini	Suivant un contrôle dimensionnel et esthétique de l'ouvrage	
			/100
TOTAL :			/200