

virage	Ensemble composé	Date :		Candidat N°
--------	------------------	--------	--	-------------

## BAREME DÉTAILLÉ

	Résultats attendus:	Positionnement					Barème/pts
		--	-	=	+	++	
		0%	25%	50%	75%	100%	
<b>DEBIT</b>	La Machine est correctement réglée,						4
	Les profils sont conformes à la feuille de débit,						16
	La mise et le maintien en position sont respectés,						10
	La sécurité de l'opérateur et des tiers est assurée,						5
<b>USINAGE-DECOUPE</b>	Les opérations de poinçonnage sont conformes aux plans.						8
	L'usage du meneau est conforme aux tracés et aux plans,						4
	La sécurité de l'opérateur et des tiers est assurée,						4
	Le positionnement de l'axe de la poignée de la porte est conforme,						4
	Le poste de travail est correctement réglé,						2
	La sécurité de l'opérateur et des tiers est assurée,						4
	Les dimensions des vitrages feuilletés 33,2 sont conformes,						20
	La démarche de découpe des vitrages feuilletés 33,2 est correcte.						20
	La sécurité de l'opérateur et des tiers est assurée.						20
	<b>ASSEMBLAGE</b>	L'assemblage des dormant et ouvrants de la porte est correct (jointifs et arasés).					
L'assemblage des dormant et des poteaux d'angles est correct.							5
La quincaillerie est en place.							4
Les joints sont placés correctement.							4
Les ajustements (jeux) sont corrects.							4
<b>Mise en œuvre-Pose</b>	Le châssis est positionné suivant les plans.						4
	La fixation est correctement réalisée.						8
	L'étanchéité entre le support et les montants latéraux est correctement réalisée.						6
	Les vitrages et les garnitures d'étanchéité sont en place et intacts.						6
	Les états de surfaces sont préservés.						6
	Les déchets sont évacués.						3
	La sécurité de l'opérateur et des tiers est assurée au regard de l'organisation du site de pose.						4
<b>Finition-réception</b>	Le châssis est positionné correctement (aplomb et niveaux).						4
	Le fonctionnement de la porte est correct.						4
	L'ouvrage et son environnement sont nettoyés.						10
<b>Observations générales:</b>							
		<b>Correcteur(s):</b>					
		✦					
		✦					
		<b>Total :</b>					<b>/200pts</b>
		<b>Note proposée :</b>					<b>/20</b>

Examen :	<b>BREVET PROFESSIONNEL</b>	Session : 2007
Spécialité :	<b>Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium Verre et Matériaux de Synthèse</b>	Durée : 20h00
Epreuve :	<b>E2 – Réalisation et mise en œuvre</b>	Coef. : 7
		DC 1/1