

**SESSION 2008**

**Certificat d'Aptitude Professionnelle**

**MACON**

**EPREUVE EP. 2**

**Réalisation d'ouvrages courants**

**Durée : 16 h 00 – Coefficient : 8**

**BAREME ET POINTS DE  
CONTROLES**

<b>BAREME DE CORRECTION</b>	
<b>Thèmes</b>	<b>Notes</b>
Réaliser l'implantation de l'ouvrage	/15
Réaliser le montage des murs en blocs bétons	/ 80
Réaliser le seuil	/ 30
Réaliser l'enduit taloché	/60
Organisation, propreté et sécurité	/15
<b>TOTAL :</b>	<b>/ 200</b>
<b>Note :</b>	<b>/ 20</b>

<b>C.A.P. de MACON</b>	<b>Session 2008</b>	<b>BAREME</b>	
<b>Epreuve : EP 2 Réalisation d'ouvrages courants</b>	<b>Coeff. : 8</b>	<b>Durée : 16 H</b>	<b>B 1/2</b>

# Barème de correction

N° du candidat : .....

Analyse des documents Implantation de l'ouvrage	<b>- Le positionnement de l'ouvrage par rapport à l'alignement et au point de référence</b>		± 5 mm sur la longueur	/5	<b>/15</b>
	<b>- Le respect des cotes (3 postes de contrôle)</b>		± 5 mm sur la longueur	/6	
	<b>- Le respect de l'équerrage</b>		± 5 mm sur la longueur	/4	
Réalisation d'une maçonnerie de blocs béton avec blocs accessoires	<b>Le respect du liaisonnement</b>		(mini 16 cm)	/5	<b>/80</b>
	<b>Chaînage vertical dans les angles : Propreté de l'intérieur des blocs</b>		Propreté sur la hauteur	/15	
	<b>Le respect des cotes</b>	<b>Points de contrôle indiqués sur le plan</b>	+ - 5 mm	/10	
	<b>La verticalité à</b>		+ - 5 mm	/10	
	<b>La planéité à</b>		+ - 5 mm	/15	
	<b>L'horizontalité</b>		+ - 5 mm	/15	
<b>La propreté et la régularité des joints, Epaisseur conforme au DTU</b>		Finition	/10		
Réalisation d'un seuil de porte	<b>La conception du coffrage</b>		Facilité de décoffrage	/5	<b>/30</b>
	<b>Le respect des cotes</b>		+ - 2 mm	/5	
	<b>Planéité du rejingot</b>		+ - 2 mm	/5	
	<b>Rectitude et aspect de la gorge</b>		Finition	/5	
	<b>Lissage du glacis</b>		Finition	/5	
	<b>Bordure nette et rectiligne</b>		Finition	/5	
Réalisation d'un enduit traditionnel	<b>Rectitude des arêtes</b>	<b>Points de contrôle indiqués sur le plan</b>	Finition	/10	<b>/60</b>
	<b>Verticalité et horizontalité des arêtes</b>		+ - 5 mm	/20	
	<b>Planéité de surface</b>		+ - 5 mm	/15	
	<b>Esthétique de l'ensemble</b>		Finition	/15	
L'organisation du poste de travail tout au long du déroulement de l'activité	<b>Le contrôle sera réalisé en cours de réalisation</b>		Respect	/10	<b>/15</b>
La propreté du poste				/5	
Le respect des règles de sécurité					
<b>TOTAL</b>				<b>/ 200</b>	

Le candidat sollicitera les surveillants pour la correction en cours de réalisation.

Seront évalués en cours de réalisation (repérés en gras) :

- Le positionnement de l'ouvrage par rapport à l'alignement et au point de référence
- Le montage des blocs (aplomb, niveau, planéité aux points de contrôle indiqués)
- La qualité de la mise en œuvre du mortier de chape
- La qualité du gobetis
- L'organisation fonctionnelle et la propreté du poste de travail dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène

C.A.P. de MACON	Session 2008	BAREME	
Epreuve : EP 2 Réalisation d'ouvrages courants	Coeff. : 8	Durée : 16 H	B 2/2