



SERVICES CULTURE ÉDITIONS  
RESSOURCES POUR  
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Caen pour la  
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement  
professionnel**

# Fiche d'évaluation de l'épreuve EP2

<u>TP1 Pose d'un Bloc porte</u>	<u>Barème</u>
Organisation et sécurité du chantier ( <i>voir fiche des surveillants</i> )	/3
Contrôler la hauteur de l'huissierie par rapport au trait de niveau	/3
Contrôler le sens d'ouverture de la porte	/2
Contrôler le maintient en position du bloc porte	/10
Contrôler le niveau de l'huissierie	/3
Contrôler l'aplomb de l'huissierie (fruit de 3 mm)	/3
Contrôler la fixation du montant coté support ( <i>voir fiche des surveillants</i> )	/10
Contrôler le jeu périphérique de la porte	/3
Contrôler le fonctionnement de la porte	/3
<b>Total / 40</b>	

<u>TP2 Pose du coffre cache tuyau</u>	<u>Barème</u>
<u>Réalisation</u>	
Organisation et respect des consignes de sécurité ( <i>voir fiche des surveillants</i> )	/3
Dimensions 2000 x 100 x 90	/6
Equerrage	/8
Ajustage de la façade	/4
Ajustage du coté	/4
Vissage	/5
Fixation des tasseaux ( <i>voir fiche des surveillants</i> )	/5
Finition de l'ouvrage	/5
<b>Total / 40</b>	

<b>CAP MENUISIER INSTALLATEUR</b>	
Evaluation en fin d'épreuve EP2: Installation d'ouvrages de menuiserie, d'agencement et revêtement	1/2

EP2 Fiche de notation	N° du candidat
-----------------------	----------------

<u>TP3 Pose meuble de salle de bain</u>	<u>Barème</u>
<u>Réalisation</u>	
Organisation et respect des consignes de sécurité ( <i>voir fiche des surveillants</i> )	/6
Implantation du meuble	
hauteur	/5
profondeur	/5
Respect du débord	/4
Mise de niveau	/4
Aplomb	/4
Ajustage du fond	/4
Ajustage étagère	/3
Ajustage plan de travail	/4
Ajustage de la plinthe	/4
Découpe de la vasque	/4
Fixation de la traverse haute	/4
Fixation plan de travail	/4
Fixation étagère	/4
Fixation de la plinthe	/4
Mise en position des portes <i>alignement</i>	/4
<i>fonctionnement/réglage</i>	/4
Nettoyage du chantier	/4
Fixation des tasseaux ( <i>voir fiche des surveillants</i> )	/5
<b>Total / 80</b>	
<b>Total EP2 / 160</b>	

<b>CAP MENUISIER INSTALLATEUR</b>	
Evaluation en fin d'épreuve EP2: Installation d'ouvrages de menuiserie, d'agencement et revêtement	2/2

# Fiche d'évaluation pour les surveillants en cours d'épreuve EP2

(Note à reporter dans l'évaluation en fin d'épreuve de l'EP2)

N° du candidat

## TP1 Pose d'un bloc porte

### Barème

Organisation et respect des consignes de sécurité

/3

Contrôler la fixation du montant coté support  
Par voie sèche ou voie humide

/10

## TP2 Pose du coffre cache tuyau

### Barème

Organisation et respect des consignes de sécurité

/3

Contrôler la fixation des tasseaux

/5

## TP3 Pose meuble de salle de bain

### Barème

Organisation et respect des consignes de sécurité

/6

Contrôler la fixation du tasseau de l'étagère

/2

Contrôler la fixation des tasseaux du plan de travail

/3

CAP MENUISIER INSTALLATEUR

Evaluation en cours d'examen EP2: Installation d'ouvrages de menuiserie,  
d'agencement et revêtement

1/1