

| C / S | TRAVAIL DEMANDE | RESSOURCES | EXIGENCES | Point | Note | Barème |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|------|--------|
| Contexte Professionnel | | En fonction des surfaces mises à votre disposition, il vous appartient à partir du dessin ci-joint, d'adapter et de réaliser les travaux cités ci-dessous. | | | | |
| C3.01.03 | 1- D'organiser son poste de travail. | Le descriptif des travaux. Le dessin de détail. | L'environnement respecté. Le poste de travail correctement agencé. La sécurité respectée. | 2 3 5 | | /10 |
| AU SOL : Partie A | | | | | | |
| C3.17.4 | 2-de poser et coller un revêtement de sol textile de type tapis aiguilleté(TAPISOM) avec passage des différents obstacles | Le matériau débité. La colle. L2: support apprêté. | Le respect de la méthode de pose. Absence de cloques, plis, taches. Des coupes nettes. Des arasements précis Les plinthes propres. | 20 20 20 10 | | /70 |
| AU SOL : Partie B Marche palière | | | | | | |
| C3.17.3 | 3- De poser et coller en double encollage un profil nez de marche (PVC souple droit) avec passage de l'arrondi de la marche. | Le dessin de détail. La colle (contact). Le nez de marche L=1,30m. Les consignes de sécurité. | Le débit précis. Le passage de l'arrondi, sans plis et décollements. Une pose parfaite. | 5 10 5 | | /20 |
| AU SOL : Partie C | | | | | | |
| C3.17.4 | 4- De poser et coller un revêtement textile sur le plat de la marche et le devant de la contre-marche avec la découpe sur le profil. | Le matériau (même revêtement que celui du sol). La colle. | L'encollage propre. La découpe sur le profil, nette et précise. Absence de déchirures, plis et taches de colle. | 5 10 5 | | /20 |
| FICHE CONTRAT - EVALUATION | | NOTE : /20 | | TOTAL : /120 | | |

N° :

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II | | | | BEP | FINITION | |
| SECTEUR 8 - BATIMENT | | | | CAP | Sols et Moquettes | X |
| SESSION 2001 | Code | Forme | Durée | PREPARATION ET MISE EN OEUVRE | | Coeff. 6 |
| Epreuve | EP 2 | Prat. | 8 h | Fiche contrat - Evaluation | | Feuille 1/2 |

| C / S | TRAVAIL DEMANDE | RESSOURCES | EXIGENCES | POSTE DE TRAVAIL | Barème | |
|---|--|--|--|--|--------|--|
| Contexte Professionnel | | En fonction des surfaces mises à votre disposition, il vous appartient à partir du dessin ci-joint, d'adapter et de réaliser les travaux cités ci-dessous. | | | | |
| C3.01.03 | 1- D'organiser son poste de travail. | Le descriptif des travaux. Le dessin de détail. | L'environnement respecté. Le poste de travail correctement agencé. La sécurité respectée. | Le candidat effectuera tous les travaux qu'il jugera nécessaires pour la bonne réalisation de l'ouvrage. | /10 | |
| AU SOL : Partie A | | | | | | |
| C3.17.4 | 2-de poser et coller un revêtement de sol textile de type tapis aiguilleté(TAPISOM) avec passage des différents obstacles | Le matériau débité. La colle. La support apprêté. | Le respect de la méthode de pose. Absence de cloques, plis, taches. Des coupes nettes. Des arasements précis Les plinthes propres. | <p>Plan de détail</p> <p>CELLULE DE POSE</p> <p>ECHELLE : 1 / 20 (0,05)</p> | /70 | |
| AU SOL : Partie B Marche palière | | | | | | |
| C3.17.3 | 3- De poser et coller en double encollage un profil nez de marche (PVC souple droit) avec passage de l'arrondi de la marche. | Le dessin de détail. La colle (contact). Le nez de marche L=1,30m. Les consignes de sécurité. | Le débit précis. Le passage de l'arrondi, sans plis et décollements. Une pose parfaite. | | /20 | |
| AU SOL : Partie.C | | | | | | |
| C3.17.4 | 4- De poser et coller un revêtement textile sur le plat de la marche et le devant de la contre-marche avec la découpe sur le profil. | Le matériau (même revêtement que celui du sol). La colle. | L'encollage propre. La découpe sur le profil, nette et précise. Absence de déchirures, plis et taches de colle. | /20 | | |

| GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II | | BEP | FINITION | SESSION 2001 | Code | Forme | Durée | PREPARATION ET MISE EN OEUVRE | Coeff. | 6 | |
|-------------------------------|--|-----|-------------------|--------------|---------|-------|-------|-------------------------------|--------|---------|-------|
| SECTEUR 8 - BATIMENT | | CAP | Sols et Moquettes | X | Epreuve | EP 2 | Prat. | 8 h | Sujet | Feuille | 2 / 2 |