

BAREME DE CORRECTION

Réalisation du coffrage du poteau de section 300 mm x 300mm

Compétences évaluées: C 3 .1 IMPLANTER UN OUVRAGE
C 3 .7 REALISER ET METTRE EN PLACE UN COFFRAGE
C 3 .6 REALISER ET METTRE EN PLACE DES ARMATURES

ON DONNE	ON DEMANDE	ON EXIGE	BAREME
<u>COFFRAGE</u>			
La perspective	Tracer	L'emplacement des semelles F est tracé	/5
L'élévation	Couper manuellement les éléments (uniquement C,D,E,G, voir perspective)	Les cotes sont respectées :	
La vue en plan		C - Traverse 620mm + ou - 3mm	/3
La nomenclature des bois		D - Traverse 370mm + ou - 3mm	/3
Le mode opératoire		E - Ecarteur 420mm + ou - 3mm	/3
	Assembler	G - Ecarteur 670mm + ou - 3mm	/2
		Le coffrage est d'équerre	/10
		Les 8 traverses sont positionnées correctement	/4
		Le pointage est régulier	/5
	Etayer	L'inclinaison des contrefiches est < à 60°	/5
	Régler	Le coffrage est d'aplomb	/20
	Stabiliser/maintenir	La stabilité et le serrage du coffrage sont assurés	/20
<u>ARMATURES</u>			
Le mode opératoire	Assembler le châssis	Les intervalles sont réguliers 5mm	/5
		Les ligatures sont efficaces	/5
		VALEUR MARCHANDE DE L'OUVRAGE	/10
		TOTAL	/100

CAP	Spécialité : Maçon	Code spécialité :	Durée : 7 heures	session 2004
Epreuve : EP3 Réalisation d'ouvrages annexes – Unité UP3 Barème de correction			Coefficient : 4	Folio 1/1
			N° Sujet : 04 - 56	