



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP Nord Pas-de-Calais pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Campagne 2009

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

Evaluation	Exigences	Critères d'évaluation	Barème
PREPARATION			
C2-4.4	Epure, organisation du poste de travail	Une précision à ± 1 mm, une qualité du tracé propre et lisible	
	Cotes de fabrication des murs	Des longueurs, largeurs, diagonales ± 2 mm	
C3-7.5	Répartition des montants et traverses	Une précision à ± 1 mm sur les parallèles	
			/40
PREFABRICATION			
C3-5.4	Respect des liaisons entre les montants et traverses	Une position et un nombre de pointes minimum par montant	
	Respect des liaisons entre les panneaux OSB et les montants, traverses/lisses	Une répartition des pointes suivant le D.T.U.	
C 3-5.7	Respect de la pose du pare pluie	La position et la répartition des agrafes est respecté.	
	Respect de la pose des tasseaux sur l'ossature.	La position et le nombre de pointes sont respectés.	/60
LEVAGE - MONTAGE			
C3-9	Mise en œuvre des produits d'étanchéité	Suivant la norme pour les pare-pluie, feutre bitumineux, produit de jointoiement	
C3-8	Lever, poser, fixer les murs	Les moyens de mise en œuvre, stabilité de l'ouvrage, respect des consignes de sécurité	
	Lever, poser, fixer les pannes et les chevrons	Les moyens de mise en œuvre, stabilité de l'ouvrage, respect des consignes de sécurité	
C3-2	Correspondance avec les cotes du plan et/ou épure	Une précision à ± 2 mm, Longueur, largeur, diagonales, aplomb, niveau, alignement, jeu	
C3-2.7	Conformité du produit fini	Suivant un contrôle dimensionnel et esthétique de l'ouvrage	
			/100
TOTAL			/200

CAP CONSTRUCTEUR BOIS	Session 2009
EP2 : Réalisation d'un ouvrage de construction bois / Barème de correction	1/1