



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Montpellier pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

Session 2012	N° candidat :
EXAMEN : Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti	
Épreuve : E33 – Travaux annexes	Domaine d'intervention : Charpente Couverture
Durée : 6 heures	Coefficient : 1 Page : 1/1

FICHE D'ÉVALUATION

ON DEMANDE	ON EXIGE		BARÈME
LA DÉPOSE DU LIEN DÉFECTUEUX	- La méthode de démontage est cohérente		... / 20
		Sous-total	... / 20
TRACÉ ET DÉCOUPE DU NOUVEAU LIEN	- Respect des cotes - Respect des angles - Propreté des découpes	± 1 mm	... / 10
		± 3 mm / 30 cm	... / 10
			... / 10
Sous-total		... / 30	
MISE EN PLACE DU NOUVEAU LIEN	- Les assemblages sont jointifs - La pose du lien est conforme <ul style="list-style-type: none"> • Chevillage • Scellement 		... / 20
			... / 10
			... / 20
Sous-total		... / 50	
LA DÉPOSE DU LITEAU DÉFECTUEUX	- La méthode de démontage est cohérente		... / 10
		Sous-total	... / 10
MISE EN PLACE DES NOUVEAUX LITEAUX	- Respect du pureau longitudinal - Bonne fixation des liteaux	± 1 mm	... / 10
			... / 10
		Sous-total	... / 20
MISE EN PLACE PLANCHE DE BANDEAU	- Horizontalité - Bonne fixation de la planche de rive	± 1 mm	... / 5
			... / 5
		Sous-total	... / 10
MISE EN PLACE DES TUILES Y COMPRIS TUILES MAÇONNÉES	- Les tuiles de rives maçonnées sont stables et correctement alignées - Respect du pureau latéral - Les rangés de tuiles sont correctement posées et alignées et respectent le pureau longitudinal - Propreté des tuiles (pas de trace de mortier)		... / 20
			... / 10
			... / 20
			... / 10
Sous-total		... / 60	
En caractères gras les exigences qui seront évaluées en cours de réalisation :		TOTAL	... / 200
			... / 20

Date :

Correcteurs :

Centre d'examen :

Signatures :