

EVALUATION

Code	Travail évalué	Barème	Degré d'exigence
C6	A Etude en salle	/20	
	- A1 Pré-dessiné	/12	
	- A2 Fermeture d'about	/6	
	- A3 Réservation canalisation	/2	
C6B3	B Coffrage	/35	
	- B1 Fiche débit	/7	
	- B2 Répartition des raidisseurs horizontaux et verticaux	/5	+ ou - 1 cm
	- B3 Qualité des coupes équerrages et dimensions	/3	+ ou - 2 mm
	- B4 Stabilité paroi fixe respect de l'angle 45°	/10	+ ou - 1 degré
	- B5 Fermeture des abouts étanchéité	/10	
C6B4	C Armature	/20	
	- C1 Répartition des cadres	/5	+ ou - 2 mm
	- C2 Equerrage des cadres	/5	+ ou - 2 mm
	- C3 Position barre de peau	/5	+ ou - 2 mm
	- C4 Position des distanciers	/2	
	- C5 Façonnage et mise en place des boucles de levage	/3	+ ou - 1 cm
	D Montage final	/25	
	- D1 fermeture coffrage permettant le coulage	/15	
	- D2 Serrage permettant une largeur constante du coffrage	/10	
total =		/ 100	

**Feuille permettant aux membres du jury
d'évaluer le candidat au cours et à la fin
de l'épreuve**

Feuille de débit de bois pour la correction

Feuille au centre d'examen

	E I é m e n t s	N u m é r o s	Désignation	N o m b r e	Appellation						Dimensions en mm		
					P l a n c h e	B a s t a i n g	C h e v r o n	L i t e a u	C B a k é l i s é	L o n g u e u r	L a r g e u r	E p a i s s e u r	
Parois coffrantes fixes		101	Joue fixe du Coffrage	1					****	2644	538	18	
		102	Raidisseurs horizontaux	3			****			2644	70	50	
		103	Raidisseurs verticaux	4			****			538	75	50	
		104	Fond de moule	1					****	2644	200	18	
		105	Raidisseurs pour équerrage	4			****			1064	75	50	
		106	Raidisseurs de fond de moule	3			****			376	75	50	
		107	Jambes de force	4	****					867	100	27	
Parois mobiles		201	Joue mobile du coffrage	1					****	2644	538	18	
		202	Raidisseurs horizontaux	3			****			2644	70	50	
		203	Raidisseurs verticaux	4			****			538	75	50	
Abouts de longrines		301	Joues pour about de longrines	2					****	520	208	18	
		302	Planches de renfort et de maintien	4	****					200	100	27	
		303	Tasseaux de butée	4					****	500	27	27	