CAP d'installateur thermique

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre **destinée aux correcteurs**

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
.....	
.....	

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date : **Thème N°4** **document N°1**

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Avant la mise en chauffe d'une installation, vous procédez à une opération de nettoyage.

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Effectuer le rinçage d'une installation de chauffage à eau chaude avant sa première mise en service.	Avant de procéder au rinçage de l'installation, le candidat s'assure t'il que tous les robinets sont ouverts au maximum.	/5
	Les tuyaux d'alimentation et d'évacuation sont-ils judicieusement raccordés pour un rinçage efficace.	/5

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Thermique		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2006	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2 h	Fiche d'évaluation		Feuille	1 / 1

6074R